工事名称 桑名工業高等学校管理教室棟ほか外部及びﾄｲﾚ改修工事　工程表

建築主　三重県知事　鈴木英敬　殿	構　造　RC造	階数　地上 3階	株式会社　伊藤工務店	
設　計 監　理　県土整備部営繕課	建面積　㎡	着工　2021年　6月　24日		現場代理人 / 監理技術者 / 作　成　者
建築地　桑名市芳ヶ崎1330-1	延面積　㎡	竣工　2021年　12月　20日		

期間 / 作業

8月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

共通仮設工事
- 断水（本館棟、図書館棟）
- 夏季休暇
- 全休
- 全休

管理教室棟　トイレ改修工事
- 墨だし
- 1～3F内装解体・廃材搬出
- 1F幹線配線
- 2F幹線配線
- 3F幹線配線
- 1F床上げ
- 2F床上げ
- 3F床上げ
- 1F配線
- 2F配線

管理教室棟　LGBTトイレ改修工事
- 2・3Fスラブ 鉄筋、型枠
- LGBT土間下地・配筋
- 1F土間下地・配筋
- 土間CON
- LGBT軽鉄下地
- 1F軽鉄下地
- 2F軽鉄下地
- 3F軽鉄下地
- 既存配電盤改造(13：00～15：00停電)
- 1～3F廊下配管・入線
- LGBT土間下配管
- 1F土間下配管
- 2～3Fスラブ コア削孔
- 2Fスラブ下配管
- 3Fスラブ下配管
- 1F壁内配管
- 2F壁内配管

管理教室棟　外壁改修工事
- 窓ガラスシール打替
- 部分足場架（機械設備用）
- 外部足場架・整備

特別教室棟　屋上防水改修工事
- 昇降足場架
- 電気設備撤去・移設（パラボナアンテナ）
- 屋上防水改修

各種行事
- 4tユニック車（特別教室棟南側）
- （特別教室棟南側）4tユニック車
- 4tミキサー車（管理教室棟北側）
- 4tポンプ車
- 4tトラック車（管理教室棟北側）
- 16tクレーン（特別教室棟南側）
- 4tユニック車（管理教室棟周囲）
- 4tユニック車（管理教室棟周囲）
- 4tユニック車（管理教室棟周囲）
- 4tユニック車（管理教室棟周囲）
- 4tユニック車（管理教室棟周囲）
- 4tユニック車（管理教室棟周囲）
- 七里の渡し前 駐車禁止